Республика Карелия
Прионежский муниципальный район

МОУ «НОВОВИЛГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3»

185506 Прионежский район
п. Новая Вилга, ул. Школьная, д. 3
(ИНН 1020006852, КПП 102001001,
телефон\факс 786-821,
E-mail: sc.vilga@onego.ru)

Северо – западное управление
Ростехнадзора

Слабикову Г.В.

От 28.08.17 г. **№** 205

На № **от**

Уважаемый Григорий Владимирович!

МОУ «Нововилговская средняя школа №3» направляет Вам информацию о выполнении пунктов Предписания об устранении выявленных нарушений «45-3383-1860» от 08 июня 2017 года:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Срок устранения нарушения	Информация о выполнении
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство	15.08.2017 г.	Приказ №93-0 от 07.06.2017 г. «О назначении ответственного за электрохозяйство школы»
2.	Отсутствие должностной инструкции ответственного за электрохозяйство с указанием его прав и обязанностей	10.07.2017 г.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство (Приказ №167 от 09.12.2016 г.)
3.	Отсутствует Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между МОУ «Нововилговская средняя школа №3» и сетевой организацией	10.07.2017 г.	Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности с ОАО «Карелэнерго» от 16.08.2006 г. (сделан официальный запрос на выдачу нового Акта)
4.	Отсутствует перечень технической документации по безопасной эксплуатации электроустановок, утвержденный руководителем	01.09.2017 г.	Приказ № 127 от 21.08.2017 г.
5.	Руководителем не утвержден порядок хранения технической документации	01.09.2017 г.	Приказ №94-о от 07.06.2017 г. «Об утверждении порядка хранения технической документации»
6.	Распоряжением руководителя не определен порядок хранения и выдаче ключей от электроустановок	01.09.2017 г.	Приказ №95-о от 07.06.2017 г. «О порядке хранения и выдаче ключей от электроустановок в школе»
7	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок	10.07.2017 г.	Журнал начат с 08.06.2017 г.
8.	Распределительное устройство не	01.09.2017 г.	закуплены следующие

	укомплектовано необходимыми испытанными средствами защиты		средства защиты (диэлектрические перчатки) В ближайшие сроки будет приобретен диэлектрический ковер, переносные плакаты и знаки безопасности, изолирующие клещи (сделан запрос)
9.	Не назначен работник, порядок хранения и выдаче ключей от электроустановок	01.09.2017 г.	Приказ №96-о от 07.06.2017 г «О назначении ответственного за порядок хранения и выдаче ключей от электроустановок»
10.	Не разработан Перечень средств защиты в соответствии с установленными требованиями для распределительных устройств	01.09.2017 г.	Перечень разработан
11.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	01.09.2017 г.	Журнал начат с 08.06.2017 г.
12.	В помещении электрощитовой пол не имеет пыленеобразующего покрытия	01.09.2017 г.	Сделан запрос на приобретение покрытия (срок приобретения – сентябрь)
13.	Отсутствует список лиц, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды	01.09.2017 г.	список утвержден Приказ №125-о от 14.08.2017 г.
14.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	01.09.2017 г.	Перечень разработан
15.	Отсутствует список работников имеющих право проведения единоличного осмотра электроустановок	01.09.2017 г.	список утвержден Приказом №124-о от 14.08.2017 г.
16.	Не проверяется соответствие электрических схем, фактическим эксплуатационным с периодичностью 1 раз в 2 года	01.09.2017 г.	Проверка будет осуществлена в четвертом квартале 2017 года (специалистом)
17.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал (отсутствует договор на обслуживание со специализированной организацией) для эксплуатации электроустановок.	01.09.2017 г.	Данный вопрос находится на рассмотрении Администрации Прионежского муниципального района, ждем дополнительного финансирования для заключения Договора с данной организацией (сентябрь – октябрь)
18.	Отсутствует журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров	01.09.2017 г.	Журнал начат с 01.08.2017 г.
19.	Отсутствует журнал учета и	01.09.2017 г.	Журнал начат с 08.06.2017 г.

	содержания средств защиты		
20.	Отсутствует журнал учета дефектов и неполадок электрооборудования	01.09.2017 г.	Журнал начат с 08.06.2017 г.
21.	Отсутствует график осмотра и ремонта сети электротехнического освещения	01.09.2017 г.	Утвержден с 01.08.2017 г.
22	Отсутствуют данные о выполнении планов (графиков) технического обслуживания и планово – предупредительных ремонтов оборудования электроустановок на текущий период		Будет устранено до 31.12.2017 года
23.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств, отвечающих установленным требованиям	01.09.2017 г.	заключается Договор со специализированной организацией по восстановлению данного паспорта.
24.	Отсутствует график визуальных осмотров заземляющих устройств	01.09.2017 г.	График составлен на 2017/2018 учебный год
25.	Заземляющие устройства не осматриваются с установленной периодичностью (не реже 1 раза в 6 месяцев) с занесением результатов осмотров в техническую документацию	01.09.2017 г.	Будет устранено после заключения Договора со специализированной организацией.
26.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	01.09.2017 г.	Журнал начат с 08.06.2017 г.
27.	В помещении электрощитовой открыто приложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	01.09.2017 г.	Работы выполнены до 10.07.2017 г.
28.	Оборудование в электрощитовой не очищается от пыли и грязи, сроки очистки не установлены	01.09.2017 г.	Очищение проведено, составлен График на 2017 – 2018 год,
29.	На дверцах ВРУ отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца	01.09.2017 г.	исполнено
30.	В ВРУ используются некалиброванные плавкие вставки	01.09.2017 г.	устранено
31.	Рубильники в ВРУ не имеют указатели отключенного и включенного положения	01.09.2017 г.	исполнено
32.	С наружной стороны ЩС столовой отсутствуют предупреждающие плакаты, знаки установленного образца, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	01.09.2017 г.	исполнено
33.	На электрощитах ЩО -5, ЩО – 7 не обновлены надписи с наименованием групп присоединений	01.09.2017 г.	Работы выполнены

Директор школы А.А. Корнева